

Hek- en leuningwerk tankcontainer

Controlepunt	In orde	Opmerkingen
Het leuningwerk is ten minste 1 meter hoog. Halverwege moet een tussenleuning aanwezig zijn.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
Het leuningwerk moet voldoende sterk zijn en een (dreigend) vallende medewerker kunnen tegenhouden.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
Het hekwerk langs het bordes ligt tijdens het rijden plat en wordt bij het betreden van het bordes met de hand opgetild en geborgd/vergrendeld, of bij het uitklappen van de onderzijde van de trap wordt direct het hek geheven.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
Het hekwerk dient bij voorkeur vanaf de opstapplaats (ladder) op hoogte kunnen worden gebracht en vergrendeld (c.q. te kunnen worden neergelaten). Diverse uitvoeringen zoals handmatig, mechanisch of hydraulisch zijn mogelijk.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
Medewerkers mogen zich niet eerst in een valgevaarlijke situatie moeten begeven om het hekwerk op te zetten (met name bij het overstappen van de ladder naar het bordes mag de voorgeschreven doorsteek van 1 meter, waarbij men zich kan vasthouden, niet ontbreken).	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
Het hekwerk zit vast en vertoont geen gebreken.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	